



Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0804	2016	INV / 2
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Smlouva

Veřejná zakázka č.: VZ 25.16
Identifikátor zakázky: P16V00000025,633882
Číslo smlouvy odboru: 4/034/036.2/2016

Smlouva o dílo – dodatek č. 2

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: SV UNIPS s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Bílovecká 106/9, Svinov, 721 00 Ostrava
zastoupena/jednající: Ing. Stanislavem Březinou, jednatelem
IČ: 48391204
DIČ: CZ48391204
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava a.s.
Č. účtu: 3500950217/0100
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 6113.

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4503/107 ze dne 13.4.2017.

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. V souladu s čl. V odst. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly na přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek. V důsledku těchto přerušení se tímto dodatkem mění termín provedení díla uvedený v čl. V odst. 1 této smlouvy takto:

„Termín provedení díla dle čl. II., odst.1., tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“):
do 22.4.2017“.

2. Konečný termín je doložen aktualizovaným harmonogramem v příloze

II. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha – Harmonogram

Za objednatele

Datum: 20-04-2017

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 20. 4. 2017

Místo: O-Svinov



Ing. Stanislav Březina
jednatel

SV UNIPS s.r.o.
Břilovecká 106
721 00 Ostrava - Svinov
DIČ: CZ48391204

Druh práce	Denní harmonogram prací Celkem 120 + 5 = 125 kalendářních dní																							
	1-10	1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	60	61-67	68-74	75-81	82-88	89-95	96-102	103-109	110-112		113-117	118-128			
Přejímka staveniště										P									P					
Zahájení prací										R									R					
Zemní práce										E									E					
Základy a zvláštní zakládání										R									R					
Svislé a kompl. k-ce										U									U					
Vodorovné konstrukce										S									S					
Komunikace										E									E					
Úpravy povrchů vnitřní										N									N					
Úpravy povrchů vnější										I									I					
Podlahy a podlahové k-ce																								
Požární ochrana										P									P					
Ostatní práce na komunikaci										R									R					
Dokonč. práce inž. staveb										A									A					
Lešení a stavební výtahy										C									C					
Dokončovací k-ce na pozemn.stavb.										I									I					
Bourání k-cí																								
Prorážení otvorů										38									18					
Staveništní přesun hmot																								
Izolace proti vodě										D									D					
Izolace tepelné										N									N					
Zdravotechnická instalace										I									I					
Zařizovací předměty																								
Ústřední vytápění																								
Rozvod potrubí										P									P					
Konstrukce tesařské										R									R					
Konstrukce klempířské										E									E					
Krytiny tvrdé										R									R					
Konstrukce truhlářské										U									U					
Konstrukce zámečnické										S									S					
Podlahy z dlaždic a obklady										E									E					
Podlahy teracové										N									N					
Podlahy vlysové a parketové										I									I					
Podlahy povlakové																								
Obklady keramické										P									P					
Nátěry										R									R					
Malby										A									A					
Elektromontáže										C									C					
Sutě										I									I					
Výzva na předání 3 kalendářních dní předem																								
Zahájení přejímky řízení do 5 kalendářních dní																								
Ukončení PŘEDÁVKY do 3 kalendářních dnů																								

V Ostravě 23. 3. 2017



přerušeni prací ... na 38 dní - dlouhodobé špatné klimatické podmínky (dlouhodobé mrazy)



... na 18 dní - vysoušení stavby z důvodů vysoké vlhkosti konstrukcí

a prostoru ve stavbě 62% před níž kuchyní dveří laminátových podlah a sklepních boxů

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-Jih
odbor investiční
ul. Horní 3
700 00 Ostrava-Hrabůvka

Ing. Petr Sedláček - jednatel společnosti

SV UNIPS s.r.o. 23. března 2017

1

ING. LUBOMÍR BURDÍK

SV UNIPS s.r.o.
Břilovecká 106
721 00 Ostrava - Svinov
DIČ: CZ48391204

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ – AKTUALIZACE K DODATKU Č.1 a přerušení prací

„Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflikova 4, Ostrava – Hrabůvka“

Přejímka staveniště 14.10. 2016

Zahájení prací 14.10. 2016

pracovalo se

v říjnu 8 dní

v listopadu 30 dní

v prosinci 22 dní

celkem v roce 2016 se pracovalo 60 dní

přerušeni prací od 26.12. 2016 – 29.1. 2017

celkem práce přerušeny do 38 dní

bude se pracovat

v lednu 2 dny

v únoru 28 dní

v březnu 22 dní

celkem se zatím pracovalo 112 dní

přerušeni prací od 23.03. 2017 – 9.4. 2017

celkem práce přerušeny do 18 dní

bude se pracovat

v dubnu 5 dní

celkem se zatím pracovalo 117 dní

14.4. výzva na předání

19.4. zahájení předávky

120 + 5 = 125 - 8 = 117 dní výzva na předání

22.4. KONEC STAVBY DLE DODATKU Č.1

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ ODDĚLOV OSTRAVA-JIH
odbor investiční
ul. Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

SV UNIPS s.r.o.
Břínovecká 106
721 00 Ostrava - Svinov
DIČ: CZ48391204

Ing. Petr Sedláček – jednatel společnosti

SV UNIPS s.r.o. 23. Března 2017

ING. LUBOMÍR BURDŮK